



COMUNE DI SOZZAGO

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 09.03.2022

**OGGETTO: Lavori di riqualificazione e adeguamento normativo impianti elettrici e meccanici presso edificio comunale “Ex Circolino”.
CIG 8870328A39
CUP C97H21002560001
Approvazione Contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione.**

L'anno duemilaventidue addì nove del mese di marzo nella residenza municipale

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che con determinazione n. 91 in data 29.06.2021 veniva affidato l'incarico tecnico per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza (CES-CSP), certificato di regolare esecuzione e contabilità finale, dei lavori di riqualificazione e adeguamento normativo impianti elettrici e meccanici presso edificio comunale “Ex Circolino”, all' Ing. Roberto Pernechele dello Studio Tecnico Ingegneri Associati Palma & Pernechele di Novara;
- che con deliberazione n.26 del 11.08.2021 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo predisposto all' Ing. Roberto Pernechele per un importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 35.100,00 per lavori a base di gara, oltre ad € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 35.500,00 ed € 14.500,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con determinazione n.115 del 01.09.2021 venivano affidati, ai sensi dell'art. dell'art.1 comma 2 lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 convertito nella legge n.120/2020 e a conclusione dell RdO svoltasi sul portale MEPA, i lavori di riqualificazione e adeguamento normativo impianti elettrici e meccanici presso edificio comunale “Ex Circolino”, alla ditta Aquila Impianti di Finotti Paolo e C. s.a.s. di Novara per un valore contrattuale di € 33.499,30 pari al ribasso offerto ed accettato del 5,7 % (cinquevirgolasette per cento) sul costo posto a base di gara di € 35.100,00, oltre ad € 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 22%.

Considerato che i lavori in oggetto trovano copertura all'impegno assunto con deliberazione n.26 del 11.08.2021, reimputato, con deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 22.02.2022 per la parte non liquidata al 31.12.2021 all'esercizio 2022, Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 2, ed è finanziato per € 50.000,00 tramite il contributo in conto capitale assegnato con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 accertato con determinazione n.107 del 11.08.2021.

Visto l'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che disciplina ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e le Linee Guida n.4 dell'ANAC.

Visti i seguenti verbali redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Pernechele:

- Verbale di consegna lavori redatto in data 06.09.2021;
- Verbale di sospensione dei lavori redatto in data 17.09.2021;
- Verbale di ripresa dei lavori redatto in data 12.11.2021;
- Verbale di sospensione dei lavori redatto in data 19.11.2021;
- Verbale di ripresa dei lavori redatto in data 10.01.2022.

Preso atto che alla luce dei seguenti verbali viene fissato il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori alla data del 18.01.2022.

Richiamata la precedente determinazione n.161 del 18.11.2021 con la quale veniva approvato il Certificato n.1" per il pagamento della rata n.1 sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Ing. Pernechele Roberto in data 12.11.2021 che certificava l'esecuzione di lavori a tutto il 12.11.2021 per € 22.454,10, pari ad un valore al netto del ribasso di € 21.174,22 oltre ad € 240,00 per oneri della sicurezza, pari complessivamente ad € 21.414,22 che, al netto della ritenuta infortuni dello 0,5 % di € 107,07 corrisponde ad un credito per l'impresa di € 21.307,15 + IVA 22 % (€ 4.687,57).

Vista la comunicazione dell'appaltatore in merito all'ultimazione delle opere in data 18.01.2022.

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 21.01.2022 dal Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Pernechele che certifica l'ultimazione dei lavori in tempo utile.

Visto il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 17.02.2022 dal Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Pernechele che certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 18.01.2022, entro il termine fissato, a seguito delle sospensioni e delle riprese dei lavori al 18.01.2022 e che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta Aquila Impianti di Finotti Paolo e C. s.a.s. di Novara e, conseguentemente, liquida a favore della suddetta ditta il credito spettante di € 12.192,15 + IVA 22%, pari all'importo finale dei lavori (oneri della sicurezza compresi) di € 33.499,30, dedotto quanto liquidato come SAL n.1 per € 21.307,15

Acquisito agli atti il documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito on line, attestante la regolarità contributiva della suddetta impresa.

Visto i D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 e s.m.i.

Vista la Legge 30.12.2018, n.145.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, Codice dei contratti pubblici.

Visto il D.Lgs. n.56/2017.

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n.120.

D E T E R M I N A

1) Di approvare la Contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritti

dal Direttore dei Lavori, Ing. Pernechele Roberto in data 17.02.2022 che certifica che i “Lavori di riqualificazione e adeguamento normativo impianti elettrici e meccanici presso edificio comunale “Ex Circolino”, CIG 8870328°39, CUP sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Aquila Impianti di Finotti Paolo e C. s.a.s. di Novara, ed ultimati in data 18.01.2022 e propone la liquidazione del credito risultante di € 12.192,15 (diconsi euro dodicimila-centonovantadue/15), oltre ad IVA 22% (€ 2.682,27) a tacitazione di ogni suo diritto ed avere.

2) Di dare atto che il progetto in esame trova copertura all’impegno assunto con deliberazione n.26 del 11.08.2021, reimputato con deliberazione n.5/2022, alla Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 2, ed è finanziato per € 50.000,00 tramite il contributo in conto capitale assegnato con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 accertato con determinazione n.107 del 11.08.2021.

3) Di dare atto che le parti interessate alla presente commessa pubblica si sono assunte gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to (Arch. Antichini Simona)

=====
VISTO di regolarità contabile:

Ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 si attesta la copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa della presente determinazione.

Sozzago, li 09.03.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Dr. Fontana Paolo)