



COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA



UNIONE EUROPEA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 102 D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SOZZAGO

CUP C94H22000400006

CIG 9357071343

CPV 45316100-6

PNRR MISSIONE 2 INVESTIMENTO 2.2

Progetto finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

IMPRESA: ENEL SOLE SRL – Via Flaminia, 970 – 00189 ROMA - C.F. 02322600541

Importo contrattuale: € 32.340,00 + IVA 22%

PROGETTO ORIGINARIO

Il progetto è stato redatto dalla sottoscritta Responsabile del Servizio Tecnico convenzionato ed è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.30 in data 24.06.2022 per un importo complessivo di € 40.260,00 così ripartito:

A) Somme per lavori	€	33.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	7.260,00
Di cui IVA 22%	€	7.260,00

FINANZIAMENTO

L'opera è stata finanziata con contributo in conto capitale assegnato al Comune di Sozzago con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020, per le finalità previste dall'art.1 commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n.160 annualità 2022 e risulta pertanto finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU” nell'ambito del programma del PNRR MISSIONE 2 INVESTIMENTO 2.2.

GENERALITA' DELL'APPALTATORE

Con determinazione n.115 del 26.08.2022 i lavori sono stati direttamente affidati, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/2016, come derogato dalla disciplina transitoria prevista dall'art.1 della Legge

11.09.2020, n.120, così come modificata dall'art.51 della Legge 29.07.2021, n.108 per le procedure di affidamento avviate entro il 30 giugno 2023, a seguito di "trattativa privata" identificata al numero di RDO 3146098 esperita sul portale Acquistinretepa Consip, alla società Enel Sole S.r.l. c.f. 02322600541 al prezzo contrattuale di € 32.340,00 (di cui € 682,15 per oneri della sicurezza) + IVA 22%.

PERFEZIONAMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Il perfezionamento dell'affidamento è avvenuto mediante corrispondenza.

PERIZIE SUPPLETTIVE E DI VARIANTE

Non sono state approvate perizie di variante e suppletive.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data **07.09.2022**. Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve.

TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano concludersi entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 04/01/2023.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

I lavori non furono mai sospesi.

CONCESSIONE DI PROROGHE

Non furono concesse proroghe.

SCADENZA DEFINITIVA

A seguito di quanto sopra indicato il termine ultimo era fissato al 04/01/2023.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il **21/10/2022** e quindi entro il termine utile sopra riportato.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

ORDINI DI SERVIZIO

Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

PAGAMENTI IN ACCONTO

Non sono stati approvati stati di avanzamento dei lavori né approvati certificati di pagamento.

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

Il Conto Finale riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo lordo dei lavori eseguiti:	€	32.317,85
B) A dedurre ribasso offerto:	€	660,00
C) Oneri per la sicurezza	€	682,15
Totale	€	32.340,00

Non essendo stati liquidati acconti, resta un credito netto per l'impresa di **€ 32.340,00 + IVA 22%, pari ad € 39.454,80.**

ACCORDI BONARI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato tutti gli atti e i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

CESSIONE DEI CREDITI

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

ANDAMENTO DEI LAVORI

Dal Certificato di Ultimazione dei lavori risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto.

DNSH – DO NO SIGNIFICANT HARM

La Responsabile per conto di Enel Sole s.r.l., società realizzatrice dei lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica del Comune di Sozzago, Ing. Guazzotti Francesca ha attestato in data 21.10.2022 che detti lavori sono stati realizzati nel rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH – “Do no significant harm”) incardinato dall'art.17 del Regolamento UE 2020/852.

TAGGING CLIMA E DIGITALE, GENDER EQUALITY, PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI E DEL SUPERAMENTO DEI DIVARI TERRITORIALI

La Responsabile per conto di Enel Sole s.r.l., società realizzatrice dei lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica del Comune di Sozzago, Ing. Guazzotti Francesca ha attestato in data 21.10.2022 che detti lavori sono stati realizzati nel rispetto del principio del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

La sottoscritta Arch. Antichini Simona, Direttore dei lavori, nonché Responsabile Unico del Procedimento delle opere di cui trattasi considerato che i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Enel Sole s.r.l. corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato:

CERTIFICA

che i "Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica del Comune di Sozzago", CUP C94H22000400006, CIG 9357071343, CPV 45316100-6, PNRR Missione 2 Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, appaltati a Enel Sole s.r.l., con sede in Roma in Via Flaminia 970, C.F. 02322600541

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

E LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

A) Importo lordo dei lavori eseguiti:	€	32.317,85
B) A dedurre ribasso d'asta:	€	660,00
C) Oneri per la sicurezza	€	682,15
Totale	€	32.340,00

Detto credito di € 32.340,00 + IVA 22% può essere corrisposto a Enel Sole s.r.l a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi.

Sozzago, lì 02.11.2022

Per l'Esecutore dei lavori: Enel Sole s.r.l. - Ing. Guazzotti Francesca

Il Direttore dei Lavori / Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Antichini Simona