

**COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA**

Lavori di: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI PRESSO EDIFICIO COMUNALE "EX CIRCOLINO"
CIG 8870328A39 - CUP C97H21002560001

Impresa: AQUILA IMPIANTI SAS con sede legale a Novara (NO) in via Verbano, 26
P.IVA 02091610036

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

L'anno 2021, il giorno 06 del mese di settembre, in Sozzago, il sottoscritto Ing. Roberto Pernechele nella qualità di direttore dei lavori,

Visto il progetto dei lavori di riqualificazione e adeguamento normativo impianti elettrici e meccanici presso edificio comunale "Ex Circolino";

Vista la Determinazione n.115 del 01 settembre 2021 del Responsabile del Settore LL.PP con cui sono stati appaltati i suindicati lavori all'Impresa AQUILA IMPIANTI S.a.s per un importo di € 33.499,30 di cui € 400,00 quali oneri per la sicurezza + l'I.V.A. 22%, veniva disposta la consegna dei lavori.

In seguito a preavviso dato dal sottoscritto si sono trovati sul luogo i Sigg.:

- Paolo Finotti per conto dell'Impresa esecutrice;
- Arch. Simona Antichini, per conto dell'Ente appaltante (R.U.P.).

Alla presenza di tutti gli intervenuti ha proceduto alla consegna dei lavori e con la scorta degli elaborati progettuali, dei particolari costruttivi, del capitolato speciale d'appalto nonché delle indicazioni dategli dall'Ente appaltante e del programma di esecuzione dei lavori e di quant'altro ritenuto necessario ha indicato i siti dell'intervento e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare. Ha inoltre riscontrato, le misure richieste dall'impresa, la disponibilità delle aree su cui devono eseguirsi i lavori e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore; ha dato lettura di alcune norme contrattuali del capitolato speciale d'appalto ritenute utili per l'esecuzione dei lavori.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

L'appaltatore, fornito già di copia dei documenti progettuali dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo dipendenti dall'esecuzione dei lavori di che trattasi e di accettare la consegna dei lavori come sopra effettuata, senza sollevare riserve od eccezioni di sorta.

Resta inteso e stabilito che il tempo utile per dare ultimati i lavori decorre dalla data del presente verbale, ed essendo del capitolato speciale d'appalto che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 26 giorni dalla consegna, il termine finale dovrà essere entro e non oltre il 02.10.2021.

Il presente verbale è redatto in duplice esemplare, perché uno venga trasmesso al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda.

Il presente verbale dopo lettura e conferma viene firmato dagli intervenuti.

Il Direttore dei Lavori

Ing. Roberto Pernechele

(firmato digitalmente)



A large, stylized handwritten signature of Roberto Pernechele in black ink.

L'Appaltatore

Paolo Finotti

(firmato digitalmente)

AQUILA IMPIANTI
di FINOTTI PAOLO & C. s.a.s.
Via Verbanò, 26 - 28100 NOVARA
Tel. e Fax 0321 839084
Partita IVA 02091610036
REA 214946 - Albo Artigiani 70208

A large, stylized handwritten signature of Paolo Finotti in black ink.

visto

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Simona Antichini

(firmato digitalmente)



A handwritten signature of Arch. Simona Antichini in black ink.

**COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA**

Lavori di: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI PRESSO EDIFICIO COMUNALE "EX CIRCOLINO"
CIG 8870328A39 - CUP C97H21002560001

Impresa: AQUILA IMPIANTI SAS con sede legale a Novara (NO) in via Verbano, 26
P.IVA 02091610036

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno 2021, il giorno 17 del mese di settembre 2021, in Sozzago, il sottoscritto Ing. Roberto Pernechele nella qualità di direttore dei lavori, premesso che con il verbale in data 06 settembre 2021 vennero consegnati i lavori in oggetto.

che tali lavori dovevano essere completati in 26 giorni consecutivi e quindi dovevano terminare entro e non oltre il 02.10.2021;

considerato che i lavori summenzionati non possono procedere temporaneamente, utilmente e a regola d'arte, in quanto:

- il grave fenomeno epidemico da Coronavirus ha comportato ripercussioni operative sul regolare svolgimento dei lavori a causa della difficoltà dell'approvvigionamento dei materiali;
 - accertato che i tempi di consegna da parte delle aziende produttrici delle forniture necessarie all'esecuzione delle opere risultano in questo particolare periodo storico fortemente dilatati e incompatibili con il cronoprogramma dei lavori;
 - il prosieguo dell'attività di cantiere, nonostante le iniziative poste in essere dall'Appaltatore in merito a ordini e contratti, potrebbe non garantire il rispetto delle tempistiche e scadenze previste;
- tutto ciò premesso, in considerazione di quanto sopra, il sottoscritto Ing. Roberto Pernechele nella qualità di direttore dei lavori, alla presenza del Sig. Polo Finotti, legale rappresentante dell'impresa appaltatrice dispone di sospendere a decorrere dal giorno 17 settembre 2021 i lavori indicati in epigrafe.

Si dichiara esplicitamente che durante il periodo della sospensione l'Impresa dovrà provvedere alla custodia del cantiere.

Il presente verbale è redatto in duplice esemplare, perché uno venga trasmesso al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda.




visto

L'Appaltatore
Paolo Finotti
(Firmato digitalmente)

AQUILA IMPIANTI
di FINOTTI PAOLO & C. s.a.s.
Via Verbano, 26 - 28100 NOVARA
Tel. e Fax 0321 339084
Partita IVA 02091610036
REA 214946 - Albo Artigiani 70208

Il Responsabile del Procedimento



**COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA**

Lavori di: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI
ELETTRICI E MECCANICI PRESSO EDIFICIO COMUNALE "EX CIRCOLINO"
CIG 8870328A39 - CUP C97H21002560001

Impresa: AQUILA IMPIANTI SAS con sede legale a Novara (NO) in via Verbano, 26
P.IVA 02091610036

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno 2021 il giorno 12 del mese di novembre, in Sozzago, il sottoscritto Ing. Roberto Pernechele nella qualità di direttore dei lavori, premesso che con verbale in data 17 settembre 2021 vennero sospesi i lavori in oggetto;

Considerato che i motivi che hanno determinato la sospensione dei lavori sono venuti a cessare;

ORDINA

all'impresa appaltatrice che i lavori vengano ripresi in data odierna; considerato che i lavori sono stati sospesi per giorni 56 il nuovo termine per dare ultimati i lavori previsto dall'art.18 del capitolato speciale d'appalto viene a scadere il 27 novembre 2021.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in duplice copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.

Il Direttore dei Lavori

Ing. Roberto Pernechele

(Firmato digitalmente)



L'Appaltatore

Paolo Finotti

(Firmato digitalmente)

AQUILA IMPIANTI
di FINOTTI PAOLO & C. s.r.l.
Via Verbano, 26 - 28100 NOVARA
Tel e Fax 0321 339084
Partita IVA 02091610036
REA 214946 - Albo Artigiani 70208

visto

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Simona Antichini

(Firmato digitalmente)



**COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA**

Lavori di: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI PRESSO EDIFICIO COMUNALE "EX CIRCOLINO"
CIG 8870328A39 - CUP C97H21002560001

Impresa: AQUILA IMPIANTI SAS con sede legale a Novara (NO) in via Verbano, 26
P.IVA 02091610036

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno 2021, il giorno 19 del mese di novembre 2021, in Sozzago, il sottoscritto Ing. Roberto Pernechele nella qualità di direttore dei lavori, premesso che con il verbale in data 06 settembre 2021 vennero consegnati i lavori in oggetto.

che tali lavori dovevano essere completati in 26 giorni consecutivi e quindi dovevano terminare entro e non oltre il 02.10.2021;

che con verbale in data 17 settembre 2021 veniva disposta la sospensione dei lavori;

che con verbale in data 12 novembre 2021 veniva disposta la ripresa dei lavori per effetto della quale il nuovo termine per dare ultimati d'appalto viene a scadere il 27 novembre 2021;

considerato che i lavori summenzionati non possono procedere temporaneamente, utilmente e a regola d'arte, in quanto:

- accertato che i tempi di consegna da parte delle aziende produttrici delle forniture necessarie all'esecuzione delle opere risultano in questo particolare periodo storico fortemente dilatati e incompatibili con il cronoprogramma dei lavori;

- il prosieguo dell'attività di cantiere, nonostante le iniziative poste in essere dall'Appaltatore in merito a ordini e contratti, potrebbe non garantire il rispetto delle tempistiche e scadenze previste;

tutto ciò premesso, in considerazione di quanto sopra, il sottoscritto Ing. Roberto Pernechele nella qualità di direttore dei lavori, alla presenza del Sig. Polo Finotti, legale rappresentante dell'impresa appaltatrice dispone di sospendere a decorrere dal giorno 19 novembre 2021 i lavori indicati in epigrafe.

Si dichiara esplicitamente che durante il periodo della sospensione l'Impresa dovrà provvedere alla custodia del cantiere.

Il presente verbale è redatto in duplice esemplare, perché uno venga trasmesso al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda.

Il Direttore dei Lavori



Roberto Pernechele
(Firmato digitalmente)

visto

L'Appaltatore

Paolo Finotti
(Firmato digitalmente)

AQUILA IMPIANTI
di FINOTTI PAOLO & C. s.a.s.
Via Verbano/26 - 28100 NOVARA
tel. e fax 0321/839084
Partita IVA 02091610036
REA 214946 - Albo Artigiani 70208

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Simona Antichini
(Firmato digitalmente)



**COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA**

Lavori di: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI
ELETTRICI E MECCANICI PRESSO EDIFICIO COMUNALE "EX CIRCOLINO"
CIG 8870328A39 - CUP C97H21002560001

Impresa: AQUILA IMPIANTI SAS con sede legale a Novara (NO) in via Verbano, 26
P.IVA 02091610036

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di gennaio, in Sozzago, il sottoscritto Ing. Roberto Pernechele nella qualità di direttore dei lavori, premesso che con verbale in data 19 novembre 2021 vennero sospesi i lavori in oggetto;

Considerato che i motivi che hanno determinato la sospensione dei lavori sono venuti a cessare;

ORDINA

all'impresa appaltatrice che i lavori vengano ripresi in data odierna; considerato che i lavori sono stati sospesi per giorni 52 il nuovo termine per dare ultimati i lavori previsto dall'art.18 del capitolato speciale d'appalto viene a scadere il 18 gennaio 2022.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in duplice copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Roberto Pernechele
(Firmato digitalmente)



L'Appaltatore
Paolo Finotti
(Firmato digitalmente)

AQUILA IMPIANTI
di FINOTTI PAOLO & C. s.a.s.
Via Verbano, 26 - 28100 NOVARA
Tel. e Fax 0321 339084
Partita IVA 02091610036
REA 214946 - Albo Artigiani 70208

visto

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Simona Antichini
(Firmato digitalmente)



**COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA**

Egr. Direttore dei lavori
Ing. Roberto Pernechele
Via Bonomelli, 3
28100 NOVARA

alla c.a. del Responsabile del procedimento
Arch. Simon Antichini
Piazza Bonola, 1
28060 Sozzago (NO)

Lavori di: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI
ELETTRICI E MECCANICI PRESSO EDIFICIO COMUNALE "EX CIRCOLINO"
CIG 8870328A39 - CUP C97H21002560001

Impresa: AQUILA IMPIANTI SAS con sede legale a Novara (NO) in via Verbano, 26
P.IVA 02091610036

In riferimento ai lavori di cui all'oggetto, il sottoscritto Paolo Finotti appaltatore dei lavori di che
trattasi, comunica che in data 18 gennaio 2022 ha ultimato le opere.
Si resta in attesa di un Vostro cortese riscontro.

Distinti saluti.

Novara, li 18.01.2022

L'APPALTATORE
Paolo Finotti
(firmato digitalmente)

AQUILA IMPIANTI
di FINOTTI PAOLO & C. s.a.s.
Via Verbano, 26 - 28100 NOVARA
Tel. e Fax 0321 839084
Partita IVA 02091610036
REA 214946 - Albo Artigiani 70208

**COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA**

Lavori di: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI PRESSO EDIFICIO COMUNALE "EX CIRCOLINO"
CIG 8870328A39 - CUP C97H21002560001

Impresa: AQUILA IMPIANTI SAS con sede legale a Novara (NO) in via Verbano, 26
P.IVA 02091610036

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di gennaio in Sozzago il sottoscritto Ing. Roberto Pernechele Direttore dei lavori, a seguito della autorizzazione del Responsabile del procedimento; secondo quanto disposto dall'art. 40 del capitolato speciale d'appalto.

A seguito a preavviso dato dal sottoscritto si sono trovati sul luogo i Sigg.:

- Paolo Finotti per conto dell'Impresa esecutrice;
- alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:
- vista la comunicazione di fine lavori in data 18 gennaio 2022;
- visto il verbale di consegna dei lavori in data 06 settembre 2021;
- visto il verbale di sospensione dei lavori in data 17 settembre 2021;
- visto il verbale di ripresa lavori in data 12 novembre 2021;
- visto il verbale di sospensione dei lavori in data 19 novembre 2021;
- visto il verbale di ripresa lavori in data 10 gennaio 2022;

- considerato che ai sensi dell'art. 18 del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 26 (ventisei) naturali e consecutivi;

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.
Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Il Direttore dei Lavori

Ing. Roberto Pernechele

(firmato digitalmente)



L'Appaltatore

Paolo Finotti

(firmato digitalmente)

AQUILA IMPIANTI
di FINOTTI PAOLO & C. s.a.s.
Via Verbano, 26 - 28100 NOVARA
Tel. e Fax 0321 539084
Partita IVA 02091610036
REA 214946 - Albo Artigiani 70208

visto

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Simona Antichini

(firmato digitalmente)



**COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA**

Lavori di: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI PRESSO EDIFICIO COMUNALE "EX CIRCOLINO"
CIG 8870328A39 - CUP C97H21002560001

Impresa: AQUILA IMPIANTI SAS con sede legale a Novara (NO) in via Verbano, 26
P.IVA 02091610036

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: Con deliberazione n.26 in data 11.08.2021 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione e adeguamento normativo impianti elettrici e meccanici presso edificio comunale "Ex Circolino" per un importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 35.100,00 a base di gara oltre a € 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 35.500,00 ed € 14.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

FINANZIAMENTO DEI LAVORI: Il progetto ha trovato copertura all'impegno assunto con deliberazione n.26 del 11.08.2021 alla Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 2, competenza e cassa 2021 ed è finanziato tramite il contributo vin conto capitale assegnato con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 accertato con determinazione n.107 del 11.08.2021.

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: con la determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento n.115 in data 01.09.2021 si dava avvio formale al procedimento di affidamento dei lavori, stabilendo di procedere secondo la modalità prevista dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016, ovvero mediante affidamento dei lavori.

PROCEDURA DI GARA: mediante RdO svoltasi sul portale MEPA, si invitava la Aquila Impianti di Finotti Paolo & C. s.a.s. di Novara a presentare la propria offerta mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara, esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Vista l'offerta pervenuta dalla suddetta Ditta Aquila Impianti di Finotti Paolo & C. s.a.s. di Novara che presenta un ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara, esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, del 5,7 % (cinquevirgolasette per cento), determinando pertanto un importo contrattuale di € 33.499,30 + IVA.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI: con Determina Dirigenziale n.115 del 01 settembre 2021 del Responsabile del Settore LL.PP - esecutiva ai sensi di legge - i lavori sono stati affidati all'Impresa Aquila Impianti di Finotti Paolo & C. s.a.s. con sede in Novara, Via Verbano 26, c.f./P.IVA 02091610036, per un importo contrattuale di € 33.499,30 + IVA.

DIREZIONE DEI LAVORI: la Direzione Lavori, la contabilità ed il collaudo, sono stati affidati all'Ing. Roberto Pernechele iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara al numero 1565, con studio tecnico in Novara Via Bonomelli, 3 C.F. PRNRRT69A26F952G e P.I 01705200036;

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori eseguiti, di cui alla presente relazione, riguardano i lavori di riqualificazione e adeguamento normativo impianti elettrici e meccanici presso edificio comunale "Ex Circolino" di Sozzago.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 06.09.2021.

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 26 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di consegna lavori e pertanto scadenti il 02.10.2021.

SOSPENSIONI: durante l'esecuzione dei lavori è stata disposta una sospensione dei lavori per complessivi giorni 56 (dal 17 settembre 2021 fino al 11 novembre 2021) per effetto dei quali il nuovo termine per dare ultimati i lavori veniva a scadere il 27 novembre 2021.

Durante l'esecuzione dei lavori sono state disposte le seguenti sospensioni:

- per giorni 56 (dal 17 settembre 2021 fino al 11 novembre 2021) per effetto dei quali il nuovo termine per dare ultimati i lavori veniva a scadere il 27 novembre 2021.
- per giorni 52 (dal 19 novembre 2021 fino al 09 gennaio 2022) per effetto dei quali il nuovo termine per dare ultimati i lavori veniva a scadere il 18 gennaio 2022.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati ultimati il 18.01.2022 con verbale in data 18.01.2022.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità alle speciali disposizioni date dalla Direzione Lavori.

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI: In corso d'opera non si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto.

STATO FINALE:

Lo stato finale coincide con l'importo contrattuale, pari a € 33.499,30 + IVA.

PAGAMENTI IN ACCONTO:

S.A.L. n. 1 relativo ai lavori eseguiti a tutto il 12.11.2021 - Fattura n. 368-2021 del 19/11/2021 per €. 21.307,15 + IVA emessa a saldo del Certificato di Pagamento n. 1;

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa non ha sollevato riserve.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa INAIL n. 14473365 - Sede di Novara.

CESSIONE DEI CREDITI: non è risultato al Direttore dei Lavori che l'Impresa esecutrice abbia effettuato alcuna cessione dei suoi crediti.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: Alla visita tenutasi il giorno 26.01.2022, sono intervenuti sul posto l'ing. Roberto Pernechele quale Direttore dei Lavori, l'Arch. Simona Antichini per conto dell'Ente appaltante ed il Sig. Paolo Finotti, nella sua qualità di Titolare dell'Impresa Aquila Impianti con sede in Novara (NO) Via Verbano 28.

Con la scorta degli elaborati di progetto, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni;
- che per quanto è stato accertato da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nella contabilità;
- che l'importo finale dei lavori rientra nella somma finanziata;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi ed agli ordini o disposizioni date dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa non ha opposto riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa Aquila Impianti con sede a Novara (NO) Via Verbano, 26 C.F. e P.I. 02091610036, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Importo stato finale (Oneri per la sicurezza compresi)	Euro 33.499,30 + IVA
A dedurre Fattura n. 368-2021 del 19/11/2021	Euro 21.307,15 + IVA
RESTA A CREDITO DELL'IMPRESA	Euro 12.192,15 + IVA

(diconsi Euro dodicimilacentonovantadue/quindici + I.V.A.) dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salva la prescritta approvazione del presente atto.

Novara, 17 febbraio 2022

Il Direttore dei Lavori
Ing. Roberto Pernechele
(firmato digitalmente)



Roberto Pernechele

visto

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Simona Antichini
(firmato digitalmente)



L'Appaltatore
Paolo Finotti
(firmato digitalmente)

AQUILA IMPIANTI
di FINOTTI PAOLO & C. s.a.s.
Via Verbano, 26 - 28100 NOVARA
Tel. e Fax 0321-339084
Partita IVA 02091610036
REA 214946 - Albo Artigiani 70208