

Verbale di ripresa dei lavori

(Art. 16 R.D. 25.5.1895, n. 350)

"Restauro e Risanamento Conservativo: adeguamento e messa in sicurezza della porzione est e sud edificio comunale Ex-Circolino"

CUP C97E20000050005 - CIG 8405411C93

IMPRESA: FERRI s.r.l., via Matteotti n°2 - 28070 GARBAGNA NOVARESE (NO)

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

Premesso che:

- con verbale in data 11/09/2020 vennero consegnati i lavori sopraindicati che hanno avuto inizio il giorno 11/09/2020 e devono essere compiuti in 120 giorni naturali consecutivi e perciò cessanti col giorno 8 gennaio 2021;
- In seguito a perizia di variante la durata complessiva dei lavori è stata allungata a 150 giorni e perciò cessanti col giorno 8 febbraio 2021;
- Con verbale di sospensione in data 21/12/2020 i lavori vennero sospesi a causa delle condizioni atmosferiche avverse

Considerato che:

- Alla fine del mese di gennaio, una volta cessate le condizioni atmosferiche avverse, le temperature esterne si sono rialzate
- in data 01/02/2021 veniva effettuato il sopralluogo sul cantiere che consentiva di accertare lo stato dei luoghi e le condizioni

Constatato che gli impedimenti dovuti a condizioni atmosferiche avverse sono venuti a mancare.

PRESO ATTO

- che con il compimento delle azioni sopraindicate sono venute a cessare le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori;
- che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per **42** giorni solari e consecutivi;
- che i luoghi e le opere già eseguite risultano essere congrue
- che le attrezzature presenti in cantiere risultano essere adeguate
- che i materiali depositati in cantiere risultano essere in ottimo stato
- che non sono emersi e non sono stati segnalati dall'Esecutore elementi ostativi alla ripresa dei lavori;
- che non è stata chiesta, alla data odierna, dall'Esecutore alcuna proroga dei tempi contrattuali;

DISPONE

la ripresa dei lavori invitando l'Esecutore Ferri Srl a riprendere, a partire dalla data odierna, tutte le attività di cantiere fissando, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il **giorno 22 marzo 2021**. Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice che si dichiara pronta a riprendere immediatamente i lavori indicati senza sollevare alcuna eccezione.

Arona, 01/02/21

L'Esecutore

FERRI S.r.l.
L'Amministratore Unico
(Dr. Alberto Ferri)

Il Direttore dei Lavori

AR / H	ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCE DI NOVARA E VERBANO - CUSIO - OSSOLA
NY / O	ARCHITETTO
sezione A/a	Angiolini-Silvia

n° 698