

Verbale di sospensione dei lavori

(Art. 16 R.D. 25.5.1895, n. 350)

"Restauro e Risanamento Conservativo: adeguamento e messa in sicurezza della porzione est e sud edificio comunale Ex-Circolino"

CUP C97E20000050005 - CIG 8405411C93

IMPRESA: FERRI s.r.l., via Matteotti n°2 - 28070 GARBAGNA NOVARESE (NO)

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

Premesso che con verbale in data 11/09/2020 vennero consegnati i lavori sopraindicati che hanno avuto inizio il giorno 11/09/2020 e dovevano essere compiuti in 120 giorni naturali consecutivi; in seguito a perizia di variante la durata complessiva dei lavori è stata allungata a 150 giorni e perciò cessanti col giorno 8 febbraio 2021;

Considerato che le attuali e persistenti condizioni metereologiche avverse non permettono la prosecuzione dei lavori;

il sottoscritto direttore dei lavori,

ORDINA

la sospensione dei lavori in oggetto dal giorno 21/12/2020

Con successivo provvedimento il direttore dei lavori comunicherà all' impresa appaltatrice il giorno della ripresa dei lavori.

Arona, 21/12/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI

AR (H) ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCE
NV O DI NOVARA E VERBANO - CUSIO - OSSOLA
ARCHITETTO
sezione Angiolini-Silvia
A/a n° 698

L'APPALTATORE

FERRI s.r.l.

L'Amministratore Unico
(Dr. Alberto Ferri)